



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/24-03-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 57/2025

Θέμα 4^ο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης”».

Την 24^η Μαρτίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3134/19-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοτούσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν τέσσερα (4).

Παρόντες οι :				Απόντες οι:
Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Όνοματεπώνυμο
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέον	Πρόεδρος	1. Δημήτριος Τζήκας
2 Χρήστος	Μπαλάσκας	Ευάγγελος	Μέλος	2. Αναστασία(Νατάσα) Χαλκίδου
3 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	3. Γεώργιος Κουτσάκης
4 Κωνσταντίνος	Αραμπατζής	Θεόδωρος	Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζήκας και παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ' αρ. 53/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα "Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής"», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγον.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 2736/12-03-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 2259/28-02-2025.
2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 άρθρο 147.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6783/28-5-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 12-3-2025 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», για δύο (2) μήνες, λόγω των αναγραφόμενων στην αίτηση του αναδόχου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 28-4-2025».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 6783/25-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της εταιρίας Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., η υπ' αρ. 2259/28-02-2025 αίτηση παράτασης του αναδόχου και η από 12-03-2025 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι ο ανάδοχος, με αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου για δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 28-4-2025.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, την υπ' αρ. 6783/25-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της εταιρίας Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., την υπ' αρ. 2259/28-02-2025 αίτηση παράτασης του αναδόχου, την από 12-03-2025 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, την υπ' αρ. 2736/12-03-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης” για δύο (2) μήνες.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 28-4-2025.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 28-03-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης